Comprobante

Número de comprobante:	**2057-2061**
Servicio:	**Sistema de Bombas Contra Incendio - Bomba Jockey - Tableros**
Proveedor:	**ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.**
Fecha de emisión:	**10-04-26**
Fecha de vencimiento:	**21-04-26**
Comentarios:	**60% CAMBIO MANIFOLD TORRE C (PARTE 1)**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
16	122580	21/04/2026	3,762.40	60% CAMBIO MANIFOLD TORRE C (PARTE 1)	Si

Asistencias Blue Hogar

Sede Lima.

COTIZACIÓN 2057-2061

RUC 20612188832- Juan Valer Sandoval 660, Piso 3 - Pueblo Libre
Ciudad: Lima
Celular: 989222265
Teléfono: (01)6085645
E-mail: contacto@asistenciasblue.com
Asesor de venta: Karla Castro.

FECHA	10/04/2026
COTIZACIÓN #	02061
CLIENTE ID	LM 147
VALIDO HASTA	04/30/2026

Señores: Edificio Paseo del Parque
Junta de copropietarios
Dirección: chorrillos

CUARTO DE BOMBAS 1
DESPIECE MANIFOLD TORRE "C"

ITEM	CANT		DESCRIPCION
1	1	UND	NIPLE DE 6 X 25 CM ACERO INOXIDABLE RANURA - ROSCA
2	2	UND	BRIDA DE 6" ROSCADO ACERO INOXIDABLE
3	2	UND	BRIDA DE 6" SOLDABLE ACERO INOX
4	1	UND	CAMPANA DE 6 A 4" SOLDABLE SCH40 ACERO INOXIDABLE
5	1	UND	VALVULA MARIPOSA DE 4" BRIDADA ROJA TIMON
6	3	UND	BRIDA DE 4" ROSCADO ACERO INOX
7	3	UND	NIPLE DE 4 X 10 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
8	2	UND	ACOPLE DE 4" RANURADO
9	2	UND	TE DE 4" RANURADO
10	1	UND	NIPLE DE 4 X 2.61 CM RANURA .-- ROSCA ACERO INOXIDABLE
11	22	UND	ACOPLE DE 4 RANURADO
12	2	UND	TAPON DE 4" RANURADO
13	9	UND	ACOPLE DE 2 ½ RANURADO
14	3	UND	CODO DE 4" X 45° RANURADO
15	8	UND	NIPLE DE 4 X10" RANURA- ROSCA ACERO INOX

16	3	UND	BRIDA DE 4" ROSCADO ACERO INOX
17	2	UND	TE MECANICA DE 4 A 21/2 ROSCA
18	5	UND	NIPLE DE 21/2 X 2" ACERO INOXIDABLE
19	3	UND	BRIDA DE 2 1/2 ROSCA ACERO INOXIDABLE
20	4	UND	VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2 PALETA ACERO INOXIDABLE
21	4	UND	NIPLE DE 21/2 X 10 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
22	3	UND	ACOPLE DE 21/2
23	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 20 CM ROSCA - RANURA ACERO INOX
24	9	UND	BRIDA DE 21/2 ROSCA ACERO INOXIDABLE
25	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 10 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
26	3	UND	CODO DE 2 1/2 RANURADO
27	3	UND	ACOPLE DE 21/2
28	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 15 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
29	4	UND	CHECK RESORTE ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2 ACERO
30	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 15 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
31	3	UND	ACOPLE DE 21/2
32	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 20 CM ROSCA - RANURA ACERO INOXIDABLE
33	4	UND	VALVULA MARIPOSA DE 21/2 PALETA ACERO INOX
34	6	UND	BRIDA PARTIDAN DE 2 1/2 RANURADO
35	3	UND	TE MECANICA DE 4 A 21/2 RANURADO
36	3	UND	NIPLE DE 21/2 X 3" RANURA Y RANURA ACERO INOX
37	1	UND	NIPLE DE 4 X 1.66 CM ACERO INOXIDABLE
38	2	UND	TAPON DE 4" RANURADO
39	9	UND	ACOPLE DE 4" RANURADO
40	6	UND	AGUJERO DE 21/2 (acero inox)
41	3	UND	TE MECANICA DE 4 A 3" RANURADO
42	3	UND	ACOPLE DE 3" RANURADO
43	4	UND	VALVULA MARIPOSA DE 3" PALETA ACERO INOX
44	3	UND	BRIDA DE 3" ROSCA ACERO INOXIDABLE

Asistencia Técnica
www.asistenciasblue.com

45	1	UND	TE MECANICA DE 3 A 1 ROSCA
46	3	UND	BUSHING DE 1 A 1/4 ACERO INOX
47	2	UND	NIPLE DE 1/4 X 2" ACERO INOX
48	3	UND	VALVULA DE PASO DE 1/4 ACERO INOX
49	3	UND	NIPLE DE 1/4 X 2" ACERO INOX
50	4	UND	TE DE 1/4 ACERO INOX
51	2	UND	CODO PIE DE VALVULA
51	2	UND	PIE DE VALVULA
52	1	UND	MANOMETRO EN GLICERINA

TOTAL DE PIEZAS 97.



TRABAJOS DE DESMONTAJE PARED: SISTEMA DIAMANTINA apertura de pared de forma controlada para la extracción de la tubería,
Remoción y recolección de escombros
Lavado y desinfección de las 2 cisternas de agua potable.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA – CAMBIO DE MANIFOLD EN ACERO INOXIDABLE 316 Y REINGENIERIA EN SU DISEÑO

1. ALCANCE DEL SERVICIO

El presente servicio comprende el retiro del sistema de manifold existente y la implementación de un nuevo sistema hidráulico en acero inoxidable grado 316, incluyendo líneas de succión (carga) y descarga del sistema de presión constante, desde su conexión en tanque cisterna hasta el sistema de bombeo.

El nuevo diseño contempla conexiones tipo brida de presión, con el objetivo de facilitar futuros trabajos de mantenimiento, desmontaje y limpieza del sistema.

2. TRABAJOS PRELIMINARES

Coordinación para corte programado del servicio de agua
Aislamiento hidráulico del sistema
Drenado de líneas existentes

Señalización y control del área de trabajo

TIEMPO DE EJECUCION 3 DIAS A PARTIR DE EL DESOCUPE TOTAL DE LAS DOS CISTERNAS (NO INCLUYE TIEMPO DE LLENADO DE LAS MISMAS)

3. RETIRO DE SISTEMA EXISTENTE

Se ejecuta el desmontaje del manifold actual, incluyendo:
Retiro de niplería y accesorios en succión y descarga
Desconexión de válvulas y conexiones
Corte mediante herramienta diamantada *(diamantina)* en puntos de conexión hacia cisterna
Importancia del corte con diamantina:
Cortes limpios sin comprometer estructura
Evita fisuras en concreto
Permite precisión en zonas embebidas

4. FABRICACIÓN DEL NUEVO MANIFOLD

Se fabrica un sistema completamente nuevo con las siguientes características:
Material principal:
Acero inoxidable AISI 316 (alta resistencia a corrosión y ambientes húmedos)
Sistema de succión (carga):
Colector principal desde cisterna
Válvulas de corte independientes
Conexiones bridadas desmontables
Sistema de descarga:
Colector principal de impulsión
Válvulas check por cada bomba
Válvula check en la niplería de descarga final hacia los departamentos
Válvulas de aislamiento
Manómetro de control

5. SISTEMA DE CONEXIÓN – BRIDAS DE PRESIÓN

El nuevo sistema incorpora conexiones tipo brida, lo que permite:
Desmontaje rápido sin necesidad de corte
Facilitar mantenimiento correctivo y preventivo
Limpieza interna del sistema
Reducción de tiempos de intervención

6. INSTALACIÓN DEL SISTEMA

lavado, retiro de escombros y desinfección de las dos cisternas de agua potable
Montaje
+ del manifold de succión en acero inoxidable 316
Instalación del manifold de descarga

Alineación hidráulica de las bombas
Ajuste de bridas, pernos y empaques
Sellado y verificación de uniones

7. PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
Prueba de hermeticidad en conexiones bridadas
Presurización del sistema
Verificación de fugas
Prueba operativa del sistema de bombeo
Validación de presión de trabajo

8. RESULTADO FINAL
Sistema hidráulico renovado con material anticorrosivo
Eliminación de fugas y uniones deterioradas
Mejora en la estabilidad de presión
Sistema preparado para mantenimiento eficiente

9. VENTAJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

✓ Mayor vida útil del sistema (acero inoxidable 316)
✓ Alta resistencia a corrosión y agua potable
✓ Reducción de fallas por oxidación
✓ Facilidad de mantenimiento (sistema bridad o desmontable)
✓ Mejora en confiabilidad operativa

Imagen real:



imagen referencia creada con IA (algunos accesorios pueden cambiar de color, como lo son los pedestales de apoyo)



10. PROPUESTA ECONÓMICA:

VALOR TOTAL DEL PROYECTO S/.25.920

VALOR DEL TRABAJO PARCIAL REALIZADO S/. 7,108.00

TOTAL, A CANCELAR S/. 18,812.00
Este valor no incluye igv.

11. CONSIDERACIÓN TÉCNICA FINAL

La implementación de un manifold en acero inoxidable 316 con conexiones bridadas representa una mejora sustancial en la infraestructura hidráulica del sistema, permitiendo optimizar la operación, reducir costos de mantenimiento a largo plazo y garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el manejo de agua potable.
se dará inicio a un periodo de marcha blanca de 10 días calendario.
Durante este periodo se realizarán pruebas de funcionamiento, ajustes finos y monitoreo continuo, con la finalidad de verificar la correcta operatividad de los equipos y garantizar la estabilidad del sistema intervenido. Cualquier observación o incidencia detectada será atendida de manera inmediata dentro de este plazo, como parte del proceso de optimización del servicio.
Se entregaran los respectivos certificados sanitarios , certificados de garantía e informe tecnico.

12. GARANTÍA DEL SISTEMA INSTALADO

El sistema de manifold de agua potable fabricado en **acero inoxidable AISI 316 con conexiones bridadas**

cuenta con una **garantía de tres (03) años**, contados a partir de la fecha de entrega y puesta en operación.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

La validez de la garantía estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. **Ejecución de mantenimiento preventivo periódico del sistema hidráulico**, incluyendo revisión de:
   - Válvulas
   - Conexiones bridadas
   - Presión de operación
2. **Limpieza y desinfección de cisternas cada seis (06) meses**, conforme a normativa sanitaria vigente.
3. Operación del sistema dentro de los parámetros normales de diseño hidráulico.
4. No intervención de terceros no autorizados en el sistema.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía quedará sin efecto en los siguientes casos:

- Falta de mantenimiento preventivo periódico
- No realización de la limpieza semestral de cisternas
- Acumulación de sedimentos o material sólido en el sistema
- Manipulación indebida o modificaciones no autorizadas
- Daños por factores externos (golpes, sobrepresión, fenómenos naturales, etc.)

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre:

- Defectos de fabricación del manifold en acero inoxidable
- Fallas en uniones bridadas por defectos de instalación
- Problemas de hermeticidad atribuibles al montaje

No incluye:

- Desgaste normal de válvulas o accesorios
- Componentes externos al sistema instalado
- Fallas derivadas del sistema existente del edificio

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Se recomienda que los mantenimientos preventivos sean ejecutados por **Asistencias Blue Hogar S.A.C.**, a fin de garantizar la continuidad de la garantía y la correcta operación del sistema.

CORDIALMENTE:

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
RUC: 20612188832

Hugo Dominguez A.
Rep. Para el Perú.

Sede Perú: Juan valer Sandoval 660 pueblo libre lima, Perú. Tel Wspp (+51) 910463731
Sede Republica Dominicana: av Italia 1 palma cana 3b sector White sands Bavaro, Punta Cana tel Wspp: (+1)8493154227
Visita nuestra página www.asistenciasblue.com

BCP

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 3,762.40

Lunes, 20 abril 2026 - 8:56 p. m.

Enviar a	**Asistencias Blue Hogar S.a.c.** **** 8097 Moneda soles
Banco destino	**BCP**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06122580**